

ALCÂNTARA ENGENHARIA Contrato Nº70/2025-CMM						BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM									
Contratada: N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA						CNPJ: 41.317.594/0001-46		Valor do Contrato:		R\$	71.048,40	BM Nº: 02			
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ								Data Início da obra:		18/11/25		Mês de Referência: DEZEMBRO/2025			
								Data Término da obra:		17/01/26		Período da Medição: 11/12/2025 a 16/01/2026			
						Valor da Medição:		R\$		50.531,28		Data: 20/01/2026			
ITENS DO SERVIÇO		CONTRATO				MEDIÇÃO FÍSICA					MEDIÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL COM BDI	Medido	Executado (%)	Acumulado Anterior	Acumulado Total (%)	Saldo	Medido	Executado (%)	Acumulado Total (R\$)	Acumulado Total (%)	Saldo (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	Placa de obra em Iona com plotagem de gráfica	m²	12,00	R\$ 150,22	R\$ 1.802,64		0,00%	12,00	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.802,64	100,00%	R\$ -
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	146,84	R\$ 2,11	R\$ 309,83		0,00%	146,84	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 309,83	100,00%	R\$ -
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,58	R\$ 114,79	R\$ 410,94		0,00%	3,58	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 410,94	100,00%	R\$ -
1.4	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	41,45	R\$ 105,22	R\$ 4.361,36		0,00%	41,45	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.361,36	100,00%	R\$ -
1.5	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	42,60	R\$ 85,00	R\$ 3.621,00		0,00%	42,60	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 3.621,00	100,00%	R\$ -
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	78,00	R\$ 66,08	R\$ 5.154,24		0,00%		0,00%	78,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.154,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	R\$ 3.240,11	R\$ 3.240,11	80,25%	80,25%	19,75%	100,00%	0,000	R\$ 2.600,15	80,25%	R\$ 3.240,11	100,00%	R\$ -
3	PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS														
3.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	13,81	R\$ 179,62	R\$ 2.480,55	7,35	53,22%	6,46	100,00%	0,00	R\$ 1.320,20	53,22%	R\$ 2.480,55	100,00%	R\$ -
3.2	Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	276,38	R\$ 129,20	R\$ 35.708,29	276,38	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 35.708,29	100,00%	R\$ 35.708,29	100,00%	R\$ -
3.3	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água	m	54,20	R\$ 64,43	R\$ 3.492,10	27,40	50,55%	26,80	100,00%	0,00	R\$ 1.765,38	50,55%	R\$ 3.492,10	100,00%	R\$ -
3.4	Aargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m³	0,47	R\$ 700,89	R\$ 329,41	0,47	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 329,41	100,00%	R\$ 329,41	100,00%	R\$ -
4	DRENAGEM														
4.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1,25	R\$ 105,22	R\$ 131,52	0,25	20,00%		20,00%	1,00	R\$ 26,30	20,00%	R\$ 26,30	20,00%	R\$ 105,22
4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,00	R\$ 71,27	R\$ 1.069,05		0,00%		0,00%	15,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.069,05
4.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 315,87	R\$ 631,74	2,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 631,74	100,00%	R\$ 631,74	100,00%	R\$ -
4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS. AF_01/2024	m³	0,18	R\$ 887,91	R\$ 159,82	0,03	16,67%		16,67%	0,15	R\$ 26,63	16,67%	R\$ 26,63	16,67%	R\$ 133,19
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m³	0,74	R\$ 30,56	R\$ 22,61		0,00%		0,00%	0,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22,61
5	SINALIZAÇÃO														
5.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	295,17	R\$ 6,60	R\$ 1.948,12	295,17	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 1.948,12	100,00%	R\$ 1.948,12	100,00%	R\$ -
5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	117,98	R\$ 1,97	R\$ 232,42	117,98	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 232,42	100,00%	R\$ 232,42	100,00%	R\$ -
5.3	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	8,72	R\$ 13,65	R\$ 119,02	8,72	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 119,02	100,00%	R\$ 119,02	100,00%	R\$ -
5.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	16,02	R\$ 22,14	R\$ 354,68	16,02	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 354,68	100,00%	R\$ 354,68	100,00%	R\$ -
5.5	Placa de sinalização em aço, lado de 0,50 m - película retrorrefletiva, inclusive parafusos e haste de fixação - Fornecimento e Instalação	UN	6,00	R\$ 361,51	R\$ 2.169,06	6,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 2.169,06	100,00%	R\$ 2.169,06	100,00%	R\$ -
5.6	Remoção e recolocação de placa de sinalização metálica	UN	2,00	R\$ 59,99	R\$ 119,98	2,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 119,98	100,00%	R\$ 119,98	100,00%	R\$ -
5.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	1,50	R\$ 235,26	R\$ 352,89	1,50	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 352,88	100,00%	R\$ 352,89	100,00%	R\$ -
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
6.1	REFLETOR 100W LED A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 247,79	R\$ 991,16	4,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 991,16	100,00%	R\$ 991,16	100,00%	R\$ -
6.2	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 28,43	R\$ 113,72	4,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 113,72	100,00%	R\$ 113,72	100,00%	R\$ -
6.3	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A - Fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 20,52	R\$ 82,08	4,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 82,08	100,00%	R\$ 82,08	100,00%	R\$ -
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	R\$ 4,83	R\$ 19,32	4,00	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 19,32	100,00%	R\$ 19,32	100,00%	R\$ -
6.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	370,88	R\$ 4,37	R\$ 1.620,74	370,88	100,00%		100,00%	0,00	R\$ 1.620,74	100,00%	R\$ 1.620,74	100,00%	R\$ -
TOTAL GERAL FINANCEIRO DA MEDIÇÃO											R\$ 50.531,28				
											R\$ 14.032,81 MED. ANTERIOR				
											R\$ 50.531,28 MED. ATUAL				
											R\$ 64.564,09 Total da obra				
											R\$ 6.484,31 Saldo				
											71,12% % Medição				
											90,87% % Total da Obra				
											</				