



Contrato Nº64/2025-CMM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ANEXO I

Contratada: MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.536.678/0001-26

Valor do Contrato: R\$ 1.374.362,62 Mês de Referência: NOVENBRO/2025

Data Início do Contrato: 06/10/25 Período da Medição: 05/11/2025 a

Data Término do Contrato: 06/10/26 05/12/2025

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I

Valor da Medição: R\$ 80.163,99 Data: 05/12/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO (BM Nº 02 - ANEXO I)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	LARGURA	COMP	ALT	PERIM	ÁREA (M2)	VOLUME (M3)	PONTOS	QUANT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00		3,00		12,00				12,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	8,00	28,00		72,00					72,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	5,00	4,00			20,00				20,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²			2,20	52,00	114,40				114,40
1.5	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT							1,00		1,00
1.6	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN							1,00		1,00
1.7	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT							1,00		1,00
1.8	Retirada de grade de ferro	m²									17,00
	Grade em frente a fachada frontal			8,50	2,00		17,00				
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³									4,83
	Calçada colada na lateral do prédio existente		2,30	21,00	0,10			4,83			
1.10	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³									9,66
	Volume de demolição X2 (inchamento do entulho)										9,66
1.11	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj									1,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
2.1	Administração local da obra	UN									0,1666
	1ª Medição - Proporcional ao 1º mês de obra, conforme cronograma										0,0833
	2ª Medição - Proporcional ao 2º mês de obra, conforme cronograma										0,0833
3	INFRAESTRUTURA										
3.1	ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 50CM	M									115,00
	1a medição:										
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m		0,5		6					7	42,00
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m		0,5		5					14	70,00
	Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m		0,5		3					1	3,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³									22,20
	1a medição:										9,04
	Incluso 5cm do lastro e 5cm de cada lado p/ fôrmas:										
	Blocos 180x80x60 cm		1,90	0,80	0,65		1,52	0,99		6,00	5,93
	Blocos 80x80x55 cm		0,90	0,80	0,60		0,72	0,43		4,00	1,73
	Blocos 220x80x70 cm		2,30	0,80	0,75		1,84	1,38		1,00	1,38
	2a medição:										13,17

	VB 1 50X50	0,60	5,10	0,55	0,33	1,68		1,68
	VB2 30X40	0,40	4,43	0,45	0,18	0,80		0,80
	VB3 30X40	0,4	4,43	0,45	0,18	0,80		0,80
	VB4 30X40	0,40	4,43	0,45	0,18	0,80		0,80
	VB5 50X50	0,60	5,08	0,55	0,33	1,68		1,68
	VB6 30X40	0,40	4,43	0,45	0,18	0,80		0,80
	VB7 50X50	0,60	4,00	0,55	0,33	1,32		1,32
	VB8 15X50	0,25	17,15	0,55	0,14	2,36		2,36
	VB9 18X40	0,28	3,75	0,45	0,13	0,47		0,47
	VB 10 15X50	0,25	17,95	0,55	0,14	2,47		2,47
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²						97,17
	2a medição:							
	VB 1 50X50	0,50	5,10	0,50	5,10			5,10
	VB2 30X40	0,30	4,43	0,40	3,54			3,54
	VB3 30X40	0,3	4,43	0,4	3,54			3,54
	VB4 30X40	0,30	4,43	0,40	3,54			3,54
	VB5 50X50	0,50	5,08	0,50	5,08			5,08
	VB6 30X40	0,30	4,43	0,40	3,54			3,54
	VB7 50X50	0,50	4,00	0,50	4,00			4,00
	VB8 15X50	0,15	17,15	0,50	17,15			17,15
	VB9 18X40	0,18	3,75	0,50	3,75			3,75
	VB 10 15X50	0,15	17,95	0,50	17,95			17,95
	Blocos 180x80x60 cm	1,80	0,80	0,60	5,20	3,12	6,00	18,72
	Blocos 80x80x55 cm	0,80	0,80	0,55	3,20	1,76	4,00	7,04
	Blocos 220x80x70 cm	2,20	0,80	0,70	6,00	4,20	1,00	4,20
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³						1,57
	2a medição:							
	VB 1 50X50	0,50	5,10	0,05	2,55	0,13		0,13
	VB2 30X40	0,30	4,43	0,05	1,33	0,07		0,07
	VB3 30X40	0,3	4,43	0,05	1,33	0,07		0,07
	VB4 30X40	0,30	4,43	0,05	1,33	0,07		0,07
	VB5 50X50	0,50	5,08	0,05	2,54	0,13		0,13
	VB6 30X40	0,30	4,43	0,05	1,33	0,07		0,07
	VB7 50X50	0,50	4,00	0,05	2,00	0,10		0,10
	VB8 15X50	0,15	17,15	0,05	2,57	0,13		0,13
	VB9 18X40	0,18	3,75	0,05	0,68	0,03		0,03
	VB 10 15X50	0,15	17,95	0,05	2,69	0,13		0,13
	Blocos 180x80x60 cm	1,80	0,80	0,05	1,44	0,07	6,00	0,43
	Blocos 80x80x55 cm	0,80	0,80	0,05	0,64	0,03	4,00	0,13
	Blocos 220x80x70 cm	2,20	0,80	0,05	1,76	0,09	1,00	0,09
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG						89,00
	1a medição:							

	<i>Prancha 2</i>										89,00
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG									283,00
	1a medição:										
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										35,00
	<i>Prancha 1 - Estacas</i>										22,00
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>										226,00
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG									200,00
	1a medição:										
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>										200,00
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG									1037,97
	1a medição:										
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										79,00
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										11,00
	<i>Prancha 1 - Estacas</i>										
				cm	Peso linear barra 12,5mm = 0,963 kg/m			nº barras total	metros	peso	
	<i>Barra N2 - Bitola 12,5mm</i>			559,00				98,00	547,82	527,55	
	<i>Barra N3 - Bitola 12,5mm</i>			659,00				28,00	184,52	177,69	
	<i>Barra N4 - Bitola 12,5mm</i>			654,00				36,00	235,44	226,73	
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>									16,00	
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG									1,00
	1a medição:										
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>										1,00
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG									241,00
	1a medição:										
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										9,00
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										84,00
	<i>Prancha 1 - Blocos</i>										13,00
	<i>Prancha 1 - Estacas</i>										55,00
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>										80,00
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG									28,00
	1a medição:										
	<i>Prancha 2 - Vigas Baldrame</i>										28,00
3.12	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³									38,97
	1a medição:										22,57
	ESTACAS										
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m		0,5		6	0,19625	1,18		7,00	8,24	
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m		0,5		5	0,19625	0,98		14,00	13,74	
	Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m		0,5		3	0,19625	0,59		1,00	0,59	
	2a medição:										16,40
	BLOCOS										
	Blocos 180x80x60 cm		1,80	0,80	0,60	1,44	0,86		6,00	5,18	
	<i>Blocos 80x80x55 cm</i>		0,80	0,80	0,55	0,64	0,35		4,00	1,41	
	<i>Blocos 220x80x70 cm</i>		2,20	0,80	0,70	1,76	1,23		1,00	1,23	
	VIGAS BALDRAME										
	VB 1 50X50		0,50	5,10	0,50	0,25	1,28			1,28	
	VB2 30X40		0,30	4,43	0,40	0,12	0,53			0,53	
	VB3 30X40		0,3	4,43	0,40	0,12	0,5316			0,53	

	VB4 30X40		0,30	4,43	0,40		0,12	0,53		0,53
	VB5 50X50		0,50	5,08	0,50		0,25	1,27		1,27
	VB6 30X40		0,30	4,43	0,40		0,12	0,53		0,53
	VB7 50X50		0,50	4,00	0,50		0,25	1,00		1,00
	VB8 15X50		0,15	17,15	0,50		0,08	1,29		1,29
	VB9 18X40		0,18	3,75	0,40		0,07	0,27		0,27
	VB 10 15X50		0,15	17,95	0,50		0,08	1,35		1,35
3.13	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN								
3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³								5,8
	2a medição:									
	Volume escavado blocos e vigas baldrame (item 3.2)									22,20
	Volume de concreto blocos e vigas baldrame									16,40
	Blocos 180x80x60 cm		1,80	0,80	0,60		1,44	0,86	6,00	5,18
	Blocos 80x80x55 cm		0,80	0,80	0,55		0,64	0,35	4,00	1,41
	Blocos 220x80x70 cm		2,20	0,80	0,70		1,76	1,23	1,00	1,23
	VB 1 50X50		0,50	5,10	0,50		0,25	1,28		1,28
	VB2 30X40		0,30	4,43	0,40		0,12	0,53		0,53
	VB3 30X40		0,3	4,43	0,40		0,12	0,5316		0,53
	VB4 30X40		0,30	4,43	0,40		0,12	0,53		0,53
	VB5 50X50		0,50	5,08	0,50		0,25	1,27		1,27
	VB6 30X40		0,30	4,43	0,40		0,12	0,53		0,53
	VB7 50X50		0,50	4,00	0,50		0,25	1,00		1,00
	VB8 15X50		0,15	17,15	0,50		0,08	1,29		1,29
	VB9 18X40		0,18	3,75	0,40		0,07	0,27		0,27
	VB 10 15X50		0,15	17,95	0,50		0,08	1,35		1,35
3.15	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³								50,66
	2a medição:									
	Solo escavado das estacas:									E=25%
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m		0,5		6		0,19625	1,18	7	8,24 10,30
	Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m		0,5		5		0,19625	0,98	14	13,74 17,17
	Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m		0,5		3		0,19625	0,59	1	0,59 0,74
	Volume de concreto blocos e vigas baldrame (inclusive 5cm de altura do lastro):									
	Blocos 180x80x60 cm		1,80	0,80	0,65		1,44	0,94	6,00	5,62 7,02
	Blocos 80x80x55 cm		0,80	0,80	0,60		0,64	0,38	4,00	1,54 1,92
	Blocos 220x80x70 cm		2,20	0,80	0,75		1,76	1,32	1,00	1,32 1,65
	VB 1 50X50		0,50	5,10	0,55		0,28	1,40		1,40 1,75
	VB2 30X40		0,30	4,43	0,45		0,14	0,60		0,60 0,75
	VB3 30X40		0,3	4,43	0,45		0,135	0,59805		0,60 0,75
	VB4 30X40		0,30	4,43	0,45		0,14	0,60		0,60 0,75
	VB5 50X50		0,50	5,08	0,55		0,28	1,40		1,40 1,75
	VB6 30X40		0,30	4,43	0,45		0,14	0,60		0,60 0,75
	VB7 50X50		0,50	4,00	0,55		0,28	1,10		1,10 1,38

		VB8 15X50		0,15	17,15	0,55		0,08	1,41		1,41	1,77
		VB9 18X40		0,18	3,75	0,45		0,08	0,30		0,30	0,38
		VB 10 15X50		0,15	17,95	0,55		0,08	1,48		1,48	1,85
4	IMPERMEABILIZAÇÃO											
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²										68,40
	2a medição - 70% do total:								70%	97,72		68,40
	Blocos 180x80x60 cm		1,80	0,80	0,60	5,20	4,56					4,56
	Blocos 80x80x55 cm		0,80	0,80	0,55	3,20	2,40					2,40
	Blocos 220x80x70 cm		2,20	0,80	0,70	6,00	5,96					5,96
	VB 1 50X50		0,50	5,10	0,50	1,50	7,65					7,65
	VB2 30X40		0,30	4,43	0,40	1,10	4,87					4,87
	VB3 30X40		0,3	4,43	0,40	1,10	4,87					4,87
	VB4 30X40		0,30	4,43	0,40	1,10	4,87					4,87
	VB5 50X50		0,50	5,08	0,50	1,50	7,62					7,62
	VB6 30X40		0,30	4,43	0,40	1,10	4,87					4,87
	VB7 50X50		0,50	4,00	0,50	1,50	6,00					6,00
	VB8 15X50		0,15	17,15	0,50	1,15	19,72					19,72
	VB9 18X40		0,18	3,75	0,40	0,98	3,68					3,68
	VB 10 15X50		0,15	17,95	0,50	1,15	20,64					20,64
4.2	Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica)	m²										
5	SUPERESTRUTURA											
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²			Desc.h das vigas							41,28
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):								30%	137,59		41,28
	P01 a P12; P14 (15x40)		0,15	0,40	8,82	1,10	9,70			13,00		126,13
	P13 (15x50)		0,15	0,50	8,82	1,30	11,47			1,00		11,47
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²										
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²										
5.4	Laje pré-moldada treliçada para piso, h=21cm, enchimento em EPS h=16cm, inclusive capeamento Bidirecional	m²										
5.5	Laje pré-moldada treliçada para cobertura, h=17cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive capeamento - Bidirecional	m²										
5.6	Cimbramento metálico com altura até 3,50m	m²										
5.7	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³										

5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									
5.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									
5.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									50,70
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):							30%	169,00	50,70	
	Prancha 8 - Pilares								169,00		
5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									33,00
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):							30%	110,00	33,00	
	Prancha 8 - Pilares								110,00		
5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									
5.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									131,10
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):							30%	437,00	131,10	
	Prancha 8 - Pilares								437,00		
5.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									100,20
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):							30%	334,00	100,20	
	Prancha 8 - Pilares								334,00		
5.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									40,50
	2a medição - 30% do total (pilares do térreo):							30%	135,00	40,50	
	Prancha 8 - Pilares								135,00		
5.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG									
5.18	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG									2,40
	2a medição - 10% do total (arranques engastados no baldrame):							10%	24,00	2,40	
	Prancha 5 - Escada								24,00		
5.19	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG									2,10
	2a medição - 10% do total (arranques engastados no baldrame):							10%	21,00	2,10	
	Prancha 5 - Escada								21,00		
5.20	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG									7,20
	2a medição - 10% do total (arranques engastados no baldrame):							10%	72,00	7,20	
	Prancha 5 - Escada								72,00		

5.21	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG									1,10
	2a medição - 10% do total (arranques engastados no baldrame):								10%	11,00	1,10
	Prancha 5 - Escada									11,00	
5.22	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M									
5.23	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN									
7	PAREDES E PAINELIS										
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²									108,75
	2a medição - 30% do total previsto:								30%	362,50	108,75
	PAREDE FUNDO			5,4	8,65		46,71				43,11
	VÃOS (DESCONTOS)										
	J07		0,5		0,30		0,15		2,00	0,30	
	J08		2,5		1,00		2,50		1,00	2,50	
	P08		0,8		1,00		0,80		1,00	0,80	
	LATERAL ESQUERDA			18,65	8,95		166,92				118,41
	VÃOS (DESCONTOS)					Somente vão interno aparente					
	J06		1		5,50		5,50		4	22,00	
	J05		1,4		5,50		7,70		1	7,70	
	J04		1,65		5,70		9,41		1	9,41	
	J03		1,65		5,70		9,41		1	9,41	
	PAREDE FRONTAL			5,7	8,95		51,02				32,17
	VÃOS (DESCONTOS)					Somente vão interno aparente					
	J01		0,85		2,9		2,47		1	2,47	
	J02		1,4		5,70		7,98		1	7,98	
	P01		3		2,8		8,40		1	8,40	
	LATERAL DIREITA			18,5	8,95		165,58				165,58
	BANCADA DA COPA			2,95	1,10		3,25				3,25
7.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²									
7.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS	m²									
7.4	Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação)	m²									

7.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M									
7.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M									10,20
	2a medição - Contravergas das janelas do pavimento térreo:										
	JANELAS PAREDE DO FUNDO										
	J07			0,9					2,00		1,80
	JANELAS DA FACHADA										
	J06			1,6				4,00			6,40
	J05			2				1,00			2,00
7.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M									
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										
19.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN									6,00
	2a medição:										6,00
19.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									6,00
	2a medição:										6,00
19.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									
19.4	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									
19.5	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M									34,10
	2a medição:										
	50% do total			113,68					30%		34,10
19.6	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M									121,28
	2a medição:										121,28
19.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									5,00
	2a medição:										
	50% do total			10,00					50%		5,00
19.8	Caixa de equipotencialização 40x40x15cm, com barramento - Fornecimento e Instalação	UN									
20	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO										
20.2	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT									2,00
	2a medição:										
	Redirecionamento dos drenos dos splits existentes da parede próxima ao novo prédio								2,00		2,00
21	ACESSIBILIDADE										
21.4	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²									1,00
	1a medição:										
	Parte do piso tátil do acesso provisório na entrada do prédio existente						16 UN POR M²				1,00

Ilker Moraes Ferreira	Walison Rodrigues de Oliveira	Rafael Ivo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Marabá	Engenheiro Civil, CREA 921208PA	Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Representante da Contratante	Engenheiro Fiscal do Contrato	Representante e Engenheiro da Contratada