

RELATÓRIO DE OBRA

OUTUBRO DE 2025

**Contratação de empresa especializada para a construção de Ampliação do Prédio da
Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II.**

E N G E N H A R I A



1. Apresentação

O presente documento constitui-se no relatório de vistoria técnica, elaborado para acompanhamento das atividades previstas para a execução dos serviços de ampliação dos anexos I e II da CAMARA Municipal de Marabá. O intuito é garantir que os serviços sejam executados dentro do prazo e custo estabelecido.

2. Considerações Gerais

2.1 Objetivo

Execução dos serviços de serviços de ampliação dos anexos I e II da CAMARA Municipal de Marabá.

2.2 Endereço do Imóvel

Endereço: AVENIDA HILÉIA Nº: SN Complemento: AGROPOLIS DO INCRA Sr. ILKER MORAIS FERREIRA

2.3 Informações do Relatório

- Período de Execução: 01/10/2025 a 30/10/2025.
- Profissional Responsável (MODO ENGENHARIA): Rafael Ivo da Silva – Engenheiro Civil

2.4 Informações da Obra

- Forma de uso: Obra para fins de atendimento à população de Marabá.
- Nível de habitabilidade: Não se aplica;

3. Resumo das Atividades:

• SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira;
- Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações;
- Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário;

- Tapume com telha metálica;
- Ponto de água (incl. Tubos e conexões);
- Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a emposte madeira;
- Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx. E ralos);
- Retirada de grade de ferro;
- Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento;
- Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora);
- Licenças e taxas da obra (até 500m2);


• **INFRAESTRUTURA:**

- Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 50cm;
- Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm – montagem;
- Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm – montagem;
- Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 16 mm – montagem;
- Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem;
- Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm – montagem;
- Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem;
- Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm – montagem;
- Concreto usinado bombeado de 25mpa (incl. Lançamento e adensamento);
- Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações;

4. Relatório Fotográfico:











Canaã dos Carajás-Pará, 06 de novembro de 2025.

Rafael Ivo da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 151508600-3 PA

Engenheiro Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – PARÁ.