AHR CONSTRUÇÃO	Contrato Nº42/2026-CMM	MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MANUTENÇÃO CMM		
		Valor do Contrato:	R$ 248.321,14	Mês de Referência: AGOSTO/2026
Contratada: A H R CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CNPJ: 20.926.020/0001-03	Data Início do Contrato:	24/06/26	Período da Medição: 01/08/2026 a
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.		Data Término do Contrato:	24/06/27	31/08/2026
		Valor da Medição:	R$ 53.753,39	Data: 01/09/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO (BM Nº 02 - MANUTENÇÃO CMM)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	LARGURA	COMP	ALT	PERIM	ÁREA (M2)	VOLUME (M3)	PONTOS	QUANT	TOTAL
1	**PINTURA INTERNA**										
1.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²									**3460,19**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):										**2359,88**
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes)										702,40
	Gabinetes 19 a 22		4,00	8,00	2,60	24,00	62,40		4,00	249,60	
	Paredes Drywall dos gabinetes				2,60	11,00	28,60		4,00	114,40	
	Legislativo e Sala de Comissões		8,00	8,15	2,60	32,30	83,98		2,00	167,96	
	TI		4,00	8,00	2,60	24,00	62,40		1,00	62,40	
	Lavabos gabinete 20 e 22		1,50	3,15	0,90	9,30	8,37		2,00	16,74	
	Lavabo das salas (Gab. 19, 20 e Sala de Comissões)		1,50	1,50	0,90	6,00	5,40		3,00	16,20	
	Apoio Legislativo				2,60	18,90	49,14		1,00	49,14	
	Lavabo - Apoio Legislativo (parte pintada, acima da cerâmica)		1,20	2,40	0,90	7,20	6,48		1,00	6,48	
	Sala de Reunião		5,00	7,05	2,60	24,10	62,66		1,00	62,66	
	Foyer		5,00	8,90	2,60	27,80	72,28		1,00	72,28	
	DESCONTOS (VÃOS)								Lados		
	P1		0,90		2,10		1,89		21,00	39,69	
	P2		0,70		2,10		1,47		6,00	8,82	
	J2		0,60		0,50		0,30		6,00	1,80	
	J1		2,20		1,00		2,20		7,00	15,40	
	J4		3,00		1,50		4,50		1,00	4,50	
	PV1		8,90		2,95		26,26		1,00	26,26	
	P6 (Plenário)		3,00		2,40		7,20		1,00	7,20	
	Porta de vidro do Foyer		4,00		2,95		11,80		1,00	11,80	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes)										1657,48
	Gabinetes 1 a 18		4,00	8,00	2,60	24,00	62,40		18,00	1123,20	
	Paredes Drywall dos gabinetes				2,60	11,00	28,60		18,00	514,80	
	Lavabo dos ganinetes		1,50	1,50	0,90	6,00	5,40		18,00	97,20	
	Controle Audio e Vídeo do Plenário				2,60	16,65	43,29		1,00	43,29	
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		0,80	6,00	4,00	13,60	54,40		1,00	54,40	
	DESCONTOS (VÃOS)								Lados		
	P1		0,90		2,10		1,89		55,00	103,95	
	P2		0,70		2,10		1,47		18,00	26,46	
	J2		0,60		0,50		0,30		18,00	5,40	

	J1		2,20		1,00		2,20	18,00	39,60	
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):									**1100,31**
	PAVIMENTO INFERIOR (Paredes)									499,31
	Departamentos: Infraestrutura, Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno		4,00	8,00	2,60	24,00	62,40	5,00	312,00	
	Vestiários F e M (parte pintada, acima da cerâmica)		8,00	4,00	0,90	24,00	21,60	2,00	43,20	
	Cabine com chuveiro dos vestiários		1,50	1,50	0,90	6,00	5,40	1,00	5,40	
	Circulação/Corredor		2,00	20,80	2,60	45,60	118,56	1,00	118,56	
	Hall de Serviço		4,15	5,60	2,60	17,50	45,50	1,00	45,50	
	Copa (parte pintada, acima da cerâmica)		4,00	5,85	0,90	19,70	17,73	1,00	17,73	
	Área de Serviço		4,00	2,00	0,90	12,00	10,80	1,00	10,80	
	DESCONTOS (VÃOS)							Lados		
	P1		0,90		2,10		1,89	15,00	28,35	
	P5		1,60		2,10		3,36	2,00	6,72	
	P9		1,15		2,20		2,53	1,00	2,53	
	J8		2,20		1,00		2,20	5,00	11,00	
	Vão do elevador		1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
	Porta de saída		1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes)									304,49
	Hall da Escada		2,60	4,30	2,60	11,80	30,68	1,00	30,68	
	Circulação/Corredor		2,00	39,40	2,60	78,80	204,88	1,00	204,88	
	Hall do Auditório		2,55	10,15	2,60	19,80	51,48	1,00	51,48	
	Acesso ao Plenário		1,50	15,00	2,60	18,00	22,50	1,00	22,50	
	Hall dos Banheiros		2,80	2,80	3,00	11,20	33,60	1,00	33,60	
	DESCONTOS (VÃOS)							Lados		
	P1		0,90		2,10		1,89	14,00	26,46	
	P5		1,60		2,10		3,36	2,00	6,72	
	J6		1,10		0,80		0,88	1,00	0,88	
	J7		1,50		0,50		0,75	1,00	0,75	
	Vão do elevador		1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
	Baculante ao lado do elevador		1,20		1,00		1,20	1,00	1,20	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes)									296,51
	Circulação/Corredor		2,00	42,20	2,60	84,40	219,44	1,00	219,44	
	Hall da Escada p/ pav. Inferior		4,30	5,60	2,60	17,80	46,28	1,00	46,28	
	Hall escada p/ Plenário		4,20	4,20	3,50	16,80	58,80	1,00	58,80	
	Circulação Banheiros		1,15	4,10	2,60	9,35	24,31	1,00	24,31	
	DESCONTOS (VÃOS)									
	P1		0,90		2,10		1,89	24,00	45,36	
	Vão do elevador		1,80		2,20		3,96	1,00	3,96	
	Baculante ao lado do elevador		1,20		1,00		1,20	1,00	1,20	
	Janela do hall da escada p/ Plenário		1,50		1,20		1,80	1,00	1,80	
1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²								**3460,19**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):									**2359,88**
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes)									702,40

Gabinetes 19 a 22	4,00	8,00	2,60	24,00	62,40	4,00	249,60	
Paredes Drywall dos gabinetes			2,60	11,00	28,60	4,00	114,40	
Legislativo e Sala de Comissões	8,00	8,15	2,60	32,30	83,98	2,00	167,96	
TI	4,00	8,00	2,60	24,00	62,40	1,00	62,40	
Lavabos gabinete 20 e 22	1,50	3,15	0,90	9,30	8,37	2,00	16,74	
Lavabo das salas (Gab. 19, 20 e Sala de Comissões)	1,50	1,50	0,90	6,00	5,40	3,00	16,20	
Apoio Legislativo			2,60	18,90	49,14	1,00	49,14	
Lavabo - Apoio Legislativo (parte pintada, acima da cerâmica)	1,20	2,40	0,90	7,20	6,48	1,00	6,48	
Sala de Reunião	5,00	7,05	2,60	24,10	62,66	1,00	62,66	
Foyer	5,00	8,90	2,60	27,80	72,28	1,00	72,28	
DESCONTOS (VÃOS)						Lados		
P1	0,90		2,10		1,89	21,00	39,69	
P2	0,70		2,10		1,47	6,00	8,82	
J2	0,60		0,50		0,30	6,00	1,80	
J1	2,20		1,00		2,20	7,00	15,40	
J4	3,00		1,50		4,50	1,00	4,50	
PV1	8,90		2,95		26,26	1,00	26,26	
P6 (Plenário)	3,00		2,40		7,20	1,00	7,20	
Porta de vidro do Foyer	4,00		2,95		11,80	1,00	11,80	
PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes)								1657,48
Gabinetes 1 a 18	4,00	8,00	2,60	24,00	62,40	18,00	1123,20	
Paredes Drywall dos gabinetes			2,60	11,00	28,60	18,00	514,80	
Lavabo dos ganinetes	1,50	1,50	0,90	6,00	5,40	18,00	97,20	
Controle Audio e Vídeo do Plenário			2,60	16,65	43,29	1,00	43,29	
Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário	0,80	6,00	4,00	13,60	54,40	1,00	54,40	
DESCONTOS (VÃOS)						Lados		
P1	0,90		2,10		1,89	55,00	103,95	
P2	0,70		2,10		1,47	18,00	26,46	
J2	0,60		0,50		0,30	18,00	5,40	
J1	2,20		1,00		2,20	18,00	39,60	
2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):								**1100,31**
PAVIMENTO INFERIOR (Paredes)								499,31
Departamentos: Infraestrutura, Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno	4,00	8,00	2,60	24,00	62,40	5,00	312,00	
Vestiários F e M (parte pintada, acima da cerâmica)	8,00	4,00	0,90	24,00	21,60	2,00	43,20	
Cabine com chuveiro dos vestiários	1,50	1,50	0,90	6,00	5,40	1,00	5,40	
Circulação/Corredor	2,00	20,80	2,60	45,60	118,56	1,00	118,56	
Hall de Serviço	4,15	5,60	2,60	17,50	45,50	1,00	45,50	
Copa (parte pintada, acima da cerâmica)	4,00	5,85	0,90	19,70	17,73	1,00	17,73	
Área de Serviço	4,00	2,00	0,90	12,00	10,80	1,00	10,80	
DESCONTOS (VÃOS)						Lados		
P1	0,90		2,10		1,89	15,00	28,35	

		P5	1,60		2,10		3,36	2,00	6,72	
		P9	1,15		2,20		2,53	1,00	2,53	
		J8	2,20		1,00		2,20	5,00	11,00	
		Vão do elevador	1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
		Porta de saída	1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes)									304,49
		Hall da Escada	2,60	4,30	2,60	11,80	30,68	1,00	30,68	
		Circulação/Corredor	2,00	39,40	2,60	78,80	204,88	1,00	204,88	
		Hall do Auditório	2,55	10,15	2,60	19,80	51,48	1,00	51,48	
		Acesso ao Plenário	1,50	15,00	2,60	18,00	22,50	1,00	22,50	
		Hall dos Banheiros	2,80	2,80	3,00	11,20	33,60	1,00	33,60	
		DESCONTOS (VÃOS)						Lados		
		P1	0,90		2,10		1,89	14,00	26,46	
		P5	1,60		2,10		3,36	2,00	6,72	
		J6	1,10		0,80		0,88	1,00	0,88	
		J7	1,50		0,50		0,75	1,00	0,75	
		Vão do elevador	1,20		2,20		2,64	1,00	2,64	
		Baculante ao lado do elevador	1,20		1,00		1,20	1,00	1,20	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes)									296,51
		Circulação/Corredor	2,00	42,20	2,60	84,40	219,44	1,00	219,44	
		Hall da Escada p/ pav. Inferior	4,30	5,60	2,60	17,80	46,28	1,00	46,28	
		Hall escada p/ Plenário	4,20	4,20	3,50	16,80	58,80	1,00	58,80	
		Circulação Banheiros	1,15	4,10	2,60	9,35	24,31	1,00	24,31	
		DESCONTOS (VÃOS)								
		P1	0,90		2,10		1,89	24,00	45,36	
		Vão do elevador	1,80		2,20		3,96	1,00	3,96	
		Baculante ao lado do elevador	1,20		1,00		1,20	1,00	1,20	
		Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50		1,20		1,80	1,00	1,80	
1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²								**1702,56**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):									**1039,93**
	PAVIMENTO TÉRREO (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)									
		Gabinetes 19 a 22	4,00	8,00			32,00	4,00	128,00	
		Lavabo das salas	1,50	1,50			2,25	4,00	9,00	
		Legislativo, Sala de Comissões	8,00	8,15			65,20	2,00	130,40	
		TI	4,00	8,00			32,00	1,00	32,00	
		Apoio Legislativo					23,50	1,00	23,50	
		Lavabo - Apoio Legislativo	1,20	2,40			2,88	1,00	2,88	
		Sala de Reunião	5,00	7,05			35,25	1,00	35,25	
		Foyer	5,00	8,90			44,50	1,00	44,50	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)									
		Gabinetes 1 a 18	4,00	8,00			32,00	18,00	576,00	
		Lavabo dos ganinetes	1,50	1,50			2,25	18,00	40,50	
		Controle Audio e Vídeo do Plenário					13,10	1,00	13,10	

	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		0,80	6,00		4,80	1,00	4,80	
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):								**662,63**
	PAVIMENTO INFERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)								309,39
	Departamentos: Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno		4,00	8,00		32,00	4,00	128,00	
	Circulação/Corredor		2,00	20,80		41,60	1,00	41,60	
	Hall de Serviço		4,15	5,60		23,24	1,00	23,24	
	Copa		4,00	5,85		23,40	1,00	23,40	
	Área de Serviço					8,00	1,00	8,00	
	Lajes técnicas (pav. inferior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53	6,00	21,15	
	Vestiários F e M		8,00	4,00		32,00	2,00	64,00	
	PAVIMENTO TÉRREO (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)								187,15
	Hall da Escada		2,60	4,30		11,18	1,00	11,18	
	Circulação/Corredor		2,00	39,40		78,80	1,00	78,80	
	Hall do Auditório		2,55	10,15		25,88	1,00	25,88	
	Acesso ao Plenário		1,50	15,00		22,50	1,00	22,50	
	Lajes técnicas (pav. Inferior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53	10,00	35,25	
	Guarita		1,95	3,20		6,24	1,00	6,24	
	Hall dos Banheiros					7,30	1,00	7,30	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)								166,09
	Circulação/Corredor		2,00	42,20		84,40	1,00	84,40	
	Circulação Banheiros		1,15	4,10		4,72	1,00	4,72	
	Hall da Escada p/ pav. Inferior		4,30	5,60		24,08	1,00	24,08	
	Hall escada p/ Plenário		4,20	4,20		17,64	1,00	17,64	
	Laje técnicas (pav. superior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53	10,00	35,25	
1.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²							**195,96**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):								**82,34**
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Apoio Legislativo		5,00	2,60		13,00	1,00	13,00	
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Gabinetes (trechos de paredes que apresentaram mofo ou estavam danificadas por conta de vazamentos nos drenos do ar condicionado)					31,20		31,20	
	Sala de controle de audio e video do Plenário		4,90	2,60		12,74	1,00	12,74	
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário			4,00	6,35	25,40	1,00	25,40	
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):								**113,62**
	PAVIMENTO INFERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado):								46,63
	Departamentos: Infraestrutura, Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno					17,00		17,00	
	Circulação/Corredor					6,00		6,00	
	Hall de Serviço					11,00		11,00	

	Parede da porta do elevador				11,18		11,18		
	Copa (parte pintada, acima da cerâmica)				3,60		3,60		
	Área de Serviço				3,00		3,00		
	DESCONTOS (VÃOS)					Lados			
	Vão do elevador	1,20	2,20		2,64	1,00	2,64		
	Porta de saída	1,14	2,20		2,51	1,00	2,51		
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)							43,12	
	Hall da Escada				9,00		9,00		
	Circulação/Corredor				5,00		5,00		
	Hall do Auditório				3,00		3,00		
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60		11,18	1,00	11,18		
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas- com mofo	6,90	2,60		17,94	1,00	17,94		
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00		1,20	1,00	1,20		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20		1,80	1,00	1,80		
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)							23,87	
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60		11,18	1,00	11,18		
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com mofo	6,90	2,60		17,94	1,00	17,94		
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00		1,20	1,00	1,20		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20		1,80	1,00	1,80		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,50		2,25	1,00	2,25		
1.5	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²							**195,96**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):								**82,34**
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Apoio Legislativo	5,00	2,60		13,00	1,00	13,00		
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Gabinetes (trechos de paredes que apresentaram mofo ou estavam danificadas por conta de vazamentos nos drenos do ar condicionado)				31,20		31,20		
	Sala de controle de audio e video do Plenário	4,90	2,60		12,74	1,00	12,74		
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		4,00	6,35	25,40	1,00	25,40		
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):								**113,62**
	PAVIMENTO INFERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado):							46,63	
	Departamentos: Infraestrutura, Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno				17,00		17,00		
	Circulação/Corredor				6,00		6,00		
	Hall de Serviço				11,00		11,00		

	Parede da porta do elevador				11,18		11,18		
	Copa (parte pintada, acima da cerâmica)				3,60		3,60		
	Área de Serviço				3,00		3,00		
	DESCONTOS (VÃOS)					Lados			
	Vão do elevador	1,20	2,20		2,64	1,00	2,64		
	Porta de saída	1,14	2,20		2,51	1,00	2,51		
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)							43,12	
	Hall da Escada				9,00		9,00		
	Circulação/Corredor				5,00		5,00		
	Hall do Auditório				3,00		3,00		
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60		11,18	1,00	11,18		
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas- com mofo	6,90	2,60		17,94	1,00	17,94		
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00		1,20	1,00	1,20		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20		1,80	1,00	1,80		
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)							23,87	
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60		11,18	1,00	11,18		
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com mofo	6,90	2,60		17,94	1,00	17,94		
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00		1,20	1,00	1,20		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20		1,80	1,00	1,80		
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,50		2,25	1,00	2,25		
1.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²							**195,96**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):								**82,34**
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Apoio Legislativo	5,00	2,60		13,00	1,00	13,00		
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura ou textura acrílica danifica ou com mofo)								
	Gabinetes (trechos de paredes que apresentaram mofo ou estavam danificadas por conta de vazamentos nos drenos do ar condicionado)				31,20		31,20		
	Sala de controle de audio e video do Plenário	4,90	2,60		12,74	1,00	12,74		
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		4,00	6,35	25,40	1,00	25,40		
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):								**113,62**
	PAVIMENTO INFERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado):							46,63	
	Departamentos: Infraestrutura, Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno				17,00		17,00		
	Circulação/Corredor				6,00		6,00		

	Hall de Serviço			11,00		11,00	
	Parede da porta do elevador			11,18		11,18	
	Copa (parte pintada, acima da cerâmica)			3,60		3,60	
	Área de Serviço			3,00		3,00	
	DESCONTOS (VÃOS)				Lados		
	Vão do elevador	1,20	2,20	2,64	1,00	2,64	
	Porta de saída	1,14	2,20	2,51	1,00	2,51	
	PAVIMENTO TÉRREO (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)						43,12
	Hall da Escada			9,00		9,00	
	Circulação/Corredor			5,00		5,00	
	Hall do Auditório			3,00		3,00	
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60	11,18	1,00	11,18	
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas- com mofo	6,90	2,60	17,94	1,00	17,94	
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00	1,20	1,00	1,20	
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20	1,80	1,00	1,80	
	PAVIMENTO SUPERIOR (área onde foi necessário remover a pintura, textura acrílica ou reboco de gesso danificado)						23,87
	Parede da porta do elevador	4,30	2,60	11,18	1,00	11,18	
	Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com mofo	6,90	2,60	17,94	1,00	17,94	
	Baculante ao lado do elevador	1,20	1,00	1,20	1,00	1,20	
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,20	1,80	1,00	1,80	
	Janela do hall da escada p/ Plenário	1,50	1,50	2,25	1,00	2,25	
1.7	Emassamento de teto c/ massa corrida	m²					**184,00**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):						**65,10**
	Chumbamento de fissuras e trincas em forro de gesso e outros acabamentos necessários em forro						
	Gabinetes (1 ao 22)					40,40	
	Apoio Legislativo					5,40	
	Sala de controle de audio e video do Plenário					3,00	
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário					5,60	
	Lavabo dos gabinetes					2,50	
	Legislativo, Sala de Comissões					3,60	
	TI					1,50	
	Apoio Legislativo					2,00	
	Lavabo - Apoio Legislativo					0,00	
	Sala de Reunião					1,10	
	Foyer						
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):						**118,90**
	Chumbamento de fissuras e trincas em forro de gesso e outros acabamentos necessários em forro danificado substituido						

	PAVIMENTO INFERIOR			34,00
	Departamentos: Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno		22,00	
	Circulação/Corredor		7,00	
	Hall de Serviço		3,00	
	Copa		2,00	
	PAVIMENTO TÉRREO			27,18
	Hall da Escada		11,18	
	Circulação/Corredor		12,00	
	Hall do Auditório		1,00	
	Acesso ao Plenário		1,00	
	Guarita		2,00	
	PAVIMENTO SUPERIOR			57,72
	Circulação/Corredor		14,00	
	Circulação Banheiros		2,00	
	Hall da Escada p/ pav. Inferior		24,08	
	Hall escada p/ Plenário		17,64	
1.8	Forro em gesso liso em placas	m²		**106,70**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):			**44,20**
	Substituição de forro de gesso com mofo/danificado ou recomposição de reboco de gesso em paredes que estava degradado			
	Gabinetes (1 ao 22)		22,60	
	Lavabo dos gabinetes		2,50	
	Apoio Legislativo		5,40	
	Sala de controle de audio e video do Plenário		4,20	
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		9,50	
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):			**62,50**
	Chumbamento de fissuras e trincas em forro de gesso e outros acabamentos necessários em forro danificado substituido			
	PAVIMENTO INFERIOR			15,00
	Departamentos: Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno		5,00	
	Circulação/Corredor		3,00	
	Hall de Serviço		5,00	
	Copa		2,00	
	PAVIMENTO TÉRREO			24,50
	Hall da Escada		8,00	
	Circulação/Corredor		4,00	
	Hall do Auditório		2,50	
	Guarita		4,00	
	Auditório		6,00	
	PAVIMENTO SUPERIOR			23,00
	Circulação/Corredor		1,00	
	Hall da Escada p/ pav. Inferior		12,00	

	Hall escada p/ Plenário									10,00	
1.9	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²									**1702,56**
	1ª MEDIÇÃO (JULHO DE 2026):										**1039,93**
	PAVIMENTO TÉRREO (Limpeza das salas pintadas)										
	Gabinetes 19 a 22		4,00	8,00		32,00			4,00	128,00	
	Lavabo das salas		1,50	1,50		2,25			4,00	9,00	
	Legislativo, Sala de Comissões		8,00	8,15		65,20			2,00	130,40	
	TI		4,00	8,00		32,00			1,00	32,00	
	Apoio Legislativo					23,50			1,00	23,50	
	Lavabo - Apoio Legislativo		1,20	2,40		2,88			1,00	2,88	
	Sala de Reunião		5,00	7,05		35,25			1,00	35,25	
	Foyer		5,00	8,90		44,50			1,00	44,50	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Limpeza das salas pintadas)										
	Gabinetes 1 a 18		4,00	8,00		32,00			18,00	576,00	
	Lavabo dos ganinetes		1,50	1,50		2,25			18,00	40,50	
	Controle Audio e Vídeo do Plenário					13,10			1,00	13,10	
	Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário		0,80	6,00		4,80			1,00	4,80	
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**662,63**
	PAVIMENTO INFERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)										309,39
	Departamentos: Comunicação, Cerimonial, RH e Controle Interno		4,00	8,00		32,00			4,00	128,00	
	Circulação/Corredor		2,00	20,80		41,60			1,00	41,60	
	Hall de Serviço		4,15	5,60		23,24			1,00	23,24	
	Copa		4,00	5,85		23,40			1,00	23,40	
	Área de Serviço					8,00			1,00	8,00	
	Lajes técnicas (pav. inferior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53			6,00	21,15	
	Vestiários F e M		8,00	4,00		32,00			2,00	64,00	
	PAVIMENTO TÉRREO (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)										187,15
	Hall da Escada		2,60	4,30		11,18			1,00	11,18	
	Circulação/Corredor		2,00	39,40		78,80			1,00	78,80	
	Hall do Auditório		2,55	10,15		25,88			1,00	25,88	
	Acesso ao Plenário		1,50	15,00		22,50			1,00	22,50	
	Lajes técnicas (pav. Inferior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53			10,00	35,25	
	Guarita		1,95	3,20		6,24			1,00	6,24	
	Hall dos Banheiros					7,30			1,00	7,30	
	PAVIMENTO SUPERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)										166,09
	Circulação/Corredor		2,00	42,20		84,40			1,00	84,40	
	Circulação Banheiros		1,15	4,10		4,72			1,00	4,72	
	Hall da Escada p/ pav. Inferior		4,30	5,60		24,08			1,00	24,08	
	Hall escada p/ Plenário		4,20	4,20		17,64			1,00	17,64	
	Laje técnicas (pav. superior) - fachada frontal		1,50	2,35		3,53			10,00	35,25	
2	**PINTURA EXTERNA**										

2.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²									**322,97**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**322,97**
	PAVIMENTO INFERIOR (Paredes externas) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca (cor: branco neve, fosco)		2,35		2,80		6,58		6,00	39,48	26,28
	J8		2,20		1,00		2,20		6,00	13,20	
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado) - (cor: branco neve, fosco)		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		6,00	11,28	11,28
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes externas, cor: branco neve, fosco) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca		2,35		3,35		7,87		10,00	78,725	48,43
	J1		2,20		1,50		3,30		9,00	29,70	
	J6		1,20		0,50		0,60		1,00	0,60	
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado)		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		10,00	18,8	18,80
	PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes externas, cor: branco neve, fosco) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca		2,35		3,35		7,87		10,00	78,725	48,48
	J1		2,20		1,50		3,30		9,00	29,70	
	J6		1,10		0,50		0,55		1,00	0,55	
	Platibanda (lateral externa)				1,50	57,30	85,95		1,00	85,95	85,95
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado) - fachada frontal		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		10,00	18,8	18,80
	GUARITA DA ENTRADA (Cor Branco Gelo, Semi-Brilho)										
	Paredes internas e externas				2,80	11,60	32,48		2,00	64,96	64,96
2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²									**322,97**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**322,97**
	PAVIMENTO INFERIOR (Paredes externas) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca (cor: branco neve, fosco)		2,35		2,80		6,58		6,00	39,48	26,28
	J8		2,20		1,00		2,20		6,00	13,20	
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado) - (cor: branco neve, fosco)		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		6,00	11,28	11,28
	PAVIMENTO TÉRREO (Paredes externas, cor: branco neve, fosco) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca		2,35		3,35		7,87		10,00	78,725	48,43
	J1		2,20		1,50		3,30		9,00	29,70	
	J6		1,20		0,50		0,60		1,00	0,60	
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado)		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		10,00	18,8	18,80

	PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes externas, cor: branco neve, fosco) - fachada frontal do prédio:										
	Parede externa branca		2,35		3,35		7,87		10,00	78,725	48,48
	J1		2,20		1,50		3,30		9,00	29,70	
	J6		1,10		0,50		0,55		1,00	0,55	
	Platibanda (lateral externa)				1,50	57,30	85,95		1,00	85,95	85,95
	Vigas da fachada (contorno aparente pintado) - fachada frontal		0,15	2,35	0,40	0,80	1,88		10,00	18,8	18,80
	GUARITA DA ENTRADA (Cor Branco Gelo, Semi-Brilho)										
	Paredes internas e externas				2,80	11,60	32,48		2,00	64,96	64,96
2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²									**698,29**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**698,29**
	COR: CINZA-MÉDIO										100,82
	Piso das lajes técnicas		1,65	2,35			3,88		26	100,815	
	COR: AZUL										36,10
	Vagas PCD		2,70	6,50			17,55		2,00	35,10	
	Simbolo PCD		1,00	1,00			1,00		1,00	1,00	
	COR: BEGE/CONCRETO										553,18
	Calçada frontal (em frente a toda extensão do prédio)		3,20	104,50			334,40		1,00	334,40	
	Calçada de acesso à CMM - PARTE		3,10	20,00			62,00		1,00	62,00	
	Base das bandeiras						15,50		1,00	15,50	
	Escadaria da entrada						25,35		1,00	25,35	
	Calçada antes da escadaria da estrada		2,70	9,50			25,65		1,00	25,65	
	Rampas de acesso da entrada (piso)		1,50	26,10			39,15		1,00	39,15	
	Rampas de acesso da entrada (lateral)						15,00		1,00	15,00	
	Muro de arrimo (divisa subsolo)						6,05		1,00	6,05	
	Calçada da Guarita da entrada		0,50	1,00			0,50		1,00	0,50	
	Calçada que contorna a guarita da entrada						15,58		1,00	15,58	
	Base da grade que contorna o terreno - PARTE		0,10	20,00	0,30	0,70	14,00		1,00	14,00	
	COR: BRANCA										8,20
	Caixas de passagem						8,20		1,00	8,20	
2.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M									**248,50**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**248,50**
	ESTACIONAMENTO FRONTAL (Faixas no piso)										
	Lado Direito			5,50					20,00	110,00	
	Lado Esquerdo			6,50					17,00	110,50	
	Setas de direcionamento			2,80					10,00	28,00	
2.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M									**326,80**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):										**326,80**
	ESTACIONAMENTO FRONTAL										

	Meio-fio dos canteiros com árvores - lado direito - 4 lados		1,68	5,48		14,32			8,00	114,56		
	Meio-fio dos canteiros com árvores - lado esquedo - 3 lados		1,68	6,80		15,28			8,00	122,24		
	Lateral da calçada frontal do prédio - lado esquedo do estacionamento					90,00				90,00		
2.6	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA	m²										
2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²										
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²										**698,29**
	2ª MEDIÇÃO (AGOSTO DE 2026):											**698,29**
	COR: CINZA-MÉDIO											100,82
	Piso das lajes técnicas		1,65	2,35			3,88		26	100,815		
	COR: AZUL											36,10
	Vagas PCD		2,70	6,50			17,55		2,00	35,10		
	Simbolo PCD		1,00	1,00			1,00		1,00	1,00		
	COR: BEGE/CONCRETO											553,18
	Calçada frontal (em frente a toda extensão do prédio)		3,20	104,50			334,40		1,00	334,40		
	Calçada de acesso à CMM - PARTE		3,10	20,00			62,00		1,00	62,00		
	Base das bandeiras						15,50		1,00	15,50		
	Escadaria da entrada						25,35		1,00	25,35		
	Calçada antes da escadaria da estrada		2,70	9,50			25,65		1,00	25,65		
	Rampas de acesso da entrada (piso)		1,50	26,10			39,15		1,00	39,15		
	Rampas de acesso da entrada (lateral)						15,00		1,00	15,00		
	Muro de arrimo (divisa subsolo)						6,05		1,00	6,05		
	Calçada da Guarita da entrada		0,50	1,00			0,50		1,00	0,50		
	Calçada que contorna a guarita da entrada						15,58		1,00	15,58		
	Base da grade que contorna o terreno - PARTE		0,10	20,00	0,30	0,70	14,00		1,00	14,00		
	COR: BRANCA											8,20
	Caixas de passagem						8,20		1,00	8,20		
3	**MANUTENÇÃO DE CALHAS**											
3.1	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	m										
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²										
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²										
4	**MANUTENÇÃO DE FACHADAS**											
4.1	Remoção de rejuntamento em porcelanato 40x40cm em fachadas	m²										
4.2	Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em fachadas com rejunte superfino Quartzolit ou similar	m²										

4.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²
4.4	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	m2/mês

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297 Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: Data: 2026.09.01 11:25:56-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1	gov.br Documento assinado digitalmente WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA Data: 01/09/2026 10:48:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente LEONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA Data: 02/09/2026 08:30:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ilker Moraes Ferreira	**Walison Rodrigues de Oliveira**	**Leonildo dos Santos Oliveira**
Presidente da Câmara Municipal de Marabá	**Engenheiro Civil, CREA 921208PA**	**Engenheiro Civil, CREA 1503171124PA**
Representante da Contratante	**Engenheiro Fiscal do Contrato**	**Responsável Técnico da Contratada**